



Proposta para solução emergencial e futura

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE XANGRI-LÁ / RS

TEXTO FINAL APÓS AUDIÊNCIA REALIZADA EM 26-11-2021





[1]
**Solução Emergencial
EM DUAS ETAPAS**

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



Solução Emergencial

ETA PA A

1. Prefeitura Municipal de Xangri-lá emite decreto de desapropriação para as áreas lindeiras (ao norte) da ETE 2, que totalizam aproximadamente 7,5 hectares, indenizando os proprietários após o licenciamento da mesma por parte da Fepam.

Prazo: 15 dias para decreto de desapropriação / 5 dias após o licenciamento para pagamento administrativo ou ajuizamento da ação de desapropriação.

2. Grupo de Empreendedores realiza os estudos e laudos necessários para o licenciamento ambiental.

Prazo: 30 dias

3. Corsan desenvolve os projetos para as 4 bacias que serão construídas na área pelo Grupo de Empreendedores, e 2 bacias adicionais que serão construídas pela Corsan posteriormente


Prazo: 20 dias a partir da conclusão dos estudos e laudos

4. Fepam analisa os laudos e projetos e emite a LPIA (licença de ampliação da ETE 2

Prazo (a ser validado com Fepam): 30 dias

5. Grupo de Empreendedores constrói 4 bacias emergenciais

Prazo: 45 dias de obra para cada bacia, a partir da emissão da LPIA pela Fepam



Solução Emergencial

ETAPA A

- * ÁREA A SER DESAPROPRIADA E CUSTEADA PELA PMX
- * OBRA A SER REALIZADA PELOS EMPREENDEDORES: 4 BACIAS
- * OBRA A SER REALIZADA PELA CORSAN: 2 BACIAS



Google Earth

image © 2021 Maxar Technologies

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Solução Emergencial

Cronograma de Implantação

ETAPA A – 4 BACIAS

Etapa	Responsável	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9			
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Decreto p/desapropriação	Prefeitura Municipal	15 dias																																			
Estudos e levantamentos	Empreendedores		30 dias																																		
Projetos	Corsan					20 dias																															
LPIA ETE 2	Fepam									30 dias																											
Obras	Empreendedores													Bacia 1				Bacia 2				Bacia 3				Bacia 4											

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Solução Emergencial

ETA PA B

1. Grupo de Empreendedores assina Termo de Opção de Compra para a área de 62ha, localizada atrás da ETE 2. Após licenciada e estando apta a receber 8 bacias (em 12 hectares), esta área será adquirida pela Corsan. Para dar celeridade ao processo, Empreendedores farão inicialmente a aquisição e pagamento da área, às suas expensas, e posteriormente venderão a propriedade em definitivo para a Corsan.

Prazo: 30 dias para Termo de Opção de Compra

2. Grupo de Empreendedores realiza os estudos e laudos necessários para o licenciamento ambiental e os entrega para a **Corsan**, que fará a tramitação dos mesmos junto à **Fepam**.

Prazo: 30 dias

3. Corsan desenvolve os projetos para as bacias que serão construídas na área (8 bacias) e providencia orçamentação para licitação

Prazo: 20 dias a partir da conclusão dos estudos e laudos para protocolo Fepam + 10 dias orçamentos para licitação

4. Fepam analisa os laudos e projetos e emite a LPIA (licença de ampliação da ETE 2)

Prazo (a ser validado pela Fepam): 30 dias

5. Grupo de Empreendedores exerce o Termo de Opção de Compra da área, formalizando a aquisição da área.

Prazo: 15 dias

6. Corsan realiza as 8 bacias desta etapa e também as 2 bacias remanescentes da Etapa A (Licitação + Obras) e, em paralelo, formaliza junto ao Grupo de Empreendedores a aquisição e transferência da titularidade da área para si, bem como o pagamento da mesma aos empreendedores.

Prazo: 540 dias (6 meses licitação + 12 meses obra)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Solução Emergencial

ETAPA B

- * ÁREA A SER DESAPROPRIADA PELA PMX
- * OBRA A SER REALIZADA PELOS EMPREENDEDORES: 4 BACIAS
- * OBRA A SER REALIZADA PELA CORSAN: 2 BACIAS

ETE 2

- * ÁREA A SER ADQUIRIDA PELA CORSAN. PARA DAR Celeridade ao processo, e para que os empreendedores adquirem posteriormente a venda para a CORSAN.
- * OBRA A SER REALIZADA PELA CORSAN - 8 BACIAS

Google Earth

Image © 2021 Maxar Technologies

Handwritten signature in blue ink.

Solução Emergencial Cronograma de Implantação

ETAPA A – 4 BACIAS

Áreas analisadas simultaneamente pela Fepam, na mesma LPIA

Etapa	Responsável	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9							
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4				
Decreto p/desapropriação	Prefeitura Municipal	15 dias																																							
Estudos e levantamentos	Empreendedores	30 dias																																							
Projetos	Corsan					20 dias																																			
LPIA ETE 2	Fepam									30 dias																															
Obras	Empreendedores													Bacia 1				Bacia 2				Bacia 3				Bacia 4															

ETAPA B – 8 BACIAS + 2 BACIAS (ETAPA A) = 10 BACIAS

Etapa	Responsável	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9															
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4												
Construção das 2 bacias na Área ao Lago	Corsan																																																
Termo Opção Compra 62ha	Empreendedores	30 dias																																															
Estudos e levantamentos	Empreendedores	30 dias																																															
Projetos	Corsan					20 dias																																											
LPIA ETE 2	Fepam									30 dias																																							
Compra da Área	Empreendedores													15 dias																																			
Licitação e Obras das 8 bacias na Área Atrás, e aquisição da mesma	Corsan																																																

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Solução Emergencial

ETA PA B – gleba alternativa para o caso de inviabilidade ambiental na área anterior

ESTA ÁREA ALTERNATIVA, DE APROX. 100HA, ATENDERÁ AS 8 BACIAS DA SOLUÇÃO EMERGENCIAL, BEM COMO PODERÁ ATENDER A SOLUÇÃO FUTURA DEMONSTRADA NOS SLIDES A SEGUIR, EM CASO DE INVIABILIDADE AMBIENTAL PARA O EMISSÁRIO E LANÇAMENTO NO PONTO 3.

1. Prefeitura Municipal de Xangri-lá emite decreto de desapropriação para a área, sobre a qual serão construídas as 8 bacias da Solução Emergencial e, posteriormente, em caso de inviabilidade ambiental para emissário até o Ponto 3, as bacias necessárias para a Solução Futura. O pagamento da área será feita pela Corsan, que será a proprietária da mesma.

Prazo: 15 dias

2. Grupo de Empreendedores realiza os estudos e laudos necessários para o licenciamento ambiental das 8 bacias e os entrega para a Corsan, que fará a tramitação dos mesmos junto à Fepam.

Prazo: 30 dias

3. Corsan desenvolve os projetos para as 8 bacias que serão construídas na área e providencia orçamentação para licitação

Prazo: 20 dias a partir da conclusão dos estudos e laudos para protocolo Fepam + 10 dias orçamentos para licitação

4. Fepam analisa os laudos e projetos e emite as licenças necessárias para a construção das bacias.

Prazo (a ser validado pela Fepam): 30 dias

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Solução Emergencial ETAPA B

* ÁREA ALTERNATIVA PARA
CONSTRUÇÃO DE BACIAS,
EM CASO DE I
NVIABILIDADE AMBIENTAL
DOS 62 HA.
NESTA NOVA ÁREA, ALÉM
DAS 8 BACIAS DA SOLUÇÃO EM
ERGENCIAL, SERÃO
CONSTRUÍDAS MAIS 8
BACIAS NECESSÁRIAS PARA
A SOLUÇÃO FUTURA, EM
CASO DE INVIABILIDADE DE
LANÇAMENTO NO PÓNT 03.

Handwritten signature in blue ink.

Solução Emergencial

ETE ATUAL 8 BACIAS

ETAPAA - OBRA EMPREENDEDORES 4 BACIAS

ETAPAA - OBRA CORSAN 2 BACIAS

ETAPA B - OBRA CORSAN 8 BACIAS

TOTAL 22 BACIAS

Solução atende a capacidade total da ETE instalada
(64 litros por segundo, podendo atender 9.600 economias)

Handwritten signature in blue ink.



[2]
Solução Futura

Handwritten notes in blue ink, including the word "Futuro" and several illegible scribbles.



Solução Futura

- **HIPÓTESE A:** CORSAN instala ETE compacta de 100 litros por segundo e o respectivo emissário até o ponto 3 do Rio Tramandaí, caso o estudo do Professor Carlos Tucci seja favorável ao seu lançamento e seja aceito pela FEPAM.
- **HIPÓTESE B:** CORSAN adquire a área demonstrada do Slide 10 para a construção de uma nova ETE com tratamento por bacias de infiltração, na quantidade necessária para atender esta demanda de 100 litros por segundo e com o respectivo emissário, caso o estudo do Professor Carlos Tucci não seja favorável ou que a FEPAM não aceite o licenciamento desse ponto 3.
 - Neste caso, haverá, por parte da Prefeitura Municipal, decreto de desapropriação para esta área, com indenização aos proprietários feita pela CORSAN,





Solução Futura

1. Corsan recebe o estudo do Prof. Carlos Tucci

Prazo: março/2022

2. Fepam manifesta-se oficialmente sobre a viabilidade ou não viabilidade para o lançamento do efluente tratado no Ponto 3 do Rio Tramandaí.

Prazo: abril/2022

3. Corsan decide, a partir da manifestação da Fepam, entre as hipóteses A ou B

Prazo: maio/2022

HIPÓTESE A


EMISSÁRIO PONTO 3, ETE COMPACTA PARA 100L/S E
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO

- Estará totalmente concluído em JUNHO/2024

HIPÓTESE B

NOVA ETE 100L/S COM NOVAS BACIAS, EM ÁREA A SER
DESAPROPRIADA PELA PREFEITURA E ADQUIRIDA PELA
CORSAN, E EMISSÁRIO

- Implantação em etapas, a partir de cronograma pré-estabelecido, sendo as 12 primeiras bacias em operação até JUNHO/2024
- Estará totalmente concluído em DEZEMBRO/2024





Demanda por Novas Ligações de Esgoto: um olhar no tempo

[Handwritten notes in blue ink, including a signature and illegible scribbles]




**D e m a n d a p o r N o v a s
L i g a ç õ e s d e E s g o t o :
u m o l h a r n o t e m p o**

A ocupação de um condomínio de terrenos por novas casas construídas ocorre de forma bastante gradual. A experiência dos últimos 15 anos, já considerando o impulso imobiliário ocorrido pós-pandemia, permite concluir que, em média, da totalidade de terrenos disponíveis em um condomínio, menos de 40% são ocupados por casas prontas e com habite-se nos primeiros 3 anos após a entrega.

Para o ciclo 2022-2024, próximos 3 anos, estima-se 1.831 novas casas concluídas e em condições de habite-se em condomínios no município de Xangri-lá.

Este número representa a totalidade de novas casas que serão construídas e finalizadas neste ciclo, conforme histórico de 15 anos, ou seja, **considera condomínios já concluídos e aqueles ainda em obras ou em lançamento, cuja a entrega das obras de infraestrutura ocorra dentro deste mesmo período.**

No próximo slide há um detalhamento destes números projetados.






**Demanda por Novas
Ligações de Esgoto:
um olhar no tempo**

CICLO 2022 / 2023 / 2024

EMPREENDEMENTOS CONCLUÍDOS E ENTREGUES.....	756 NOVAS CASAS PRONTAS DE 2022 A 2024
EMPREENDEMENTOS EM OBRAS OU EM LANÇAMENTO.....	1.075 NOVAS CASAS PRONTAS DE 2022 A 2024
TOTAL	1.831 NOVAS CASAS PRONTAS DE 2022 a 2024

ANO 2022.....	426 NOVAS CASAS PRONTAS EM CONDOMÍNIOS
ANO 2023.....	805 NOVAS CASAS PRONTAS EM CONDOMÍNIOS
ANO 2024.....	600 NOVAS CASAS PRONTAS EM CONDOMÍNIOS
TOTAL	1.831 NOVAS CASAS PRONTAS DE 2022 a 2024

As 1.831 novas economias / ligações poderão ser absorvidas pela ETE 2 com as obras das 14 novas bacias que serão construídas.






D e m a n d a p o r N o v a s L i g a ç õ e s d e E s g o t o : u m o l h a r n o t e m p o

As 1.831 casas a serem concluídas até 2024 poderão ser ligadas e terem seu esgoto tratado na ETE 2, a partir do plano emergencial aqui proposto, uma vez que:

- a) As 4 primeiras bacias, que serão construídas pelo Grupo de Empreendedores, além de cessarem o extravasamento, permitirão que as 8 bacias existentes recebam a manutenção adequada para que possam funcionar adequadamente, e
- b) As 10 bacias que serão construídas pela Corsan permitirão novas ligações na ETE 2 de, estima-se, 4.500 novas economias além daquelas que hoje já estão nela ligadas. Ou seja: quase o dobro da demanda projetada para os condomínios nos próximos 3 anos.

No entanto, como as obras das novas bacias a serem construídas terão um tempo de implantação e viabilidade de operação, propõe-se uma ação mitigatória que tem dois objetivos:

- a) não agravar o problema ambiental existente e, ao mesmo tempo,
- b) não paralisar o mercado imobiliário em Xangri-lá, de forma a preservar a economia local, o emprego e a renda, em um momento crucial de recuperação pós-pandemia.





**Proposta de
Responsabilidade para
Empreendimentos que
serão concluídos e
entregues
EM 2021**

[Handwritten signatures in blue ink]



**Proposta de
Responsabilidade para
Empreendimentos que
serão concluídos e
entregues em 2021**

PARA OS 5 EMPREENDIMENTOS QUE SERÃO CONCLUÍDOS E ENTREGUES EM 2021:

LIVING – NOVA XANGRI-LÁ – CONDOMÍNIO SUNSET – SANTORINI II – BOULEVARD XANGRI-LÁ

(Cuja demanda de esgoto para o ciclo 2022-2024 já está incluído nas 1.831 novas economias)

Serão autorizadas as emissões de Habite-se para os 5 empreendimentos com entrega em 2021, bem como serão autorizadas novas ligações de água e construção de casas nestes empreendimentos, desde que não dependam da ETE 2. Desta forma:

1. Será obrigatório o uso de **banheiro químico** durante toda a etapa de construção da casa, com responsabilidade de fiscalização pelo próprio condomínio e aplicabilidade de multa e embargo da obra em caso de eventual descumprimento.
2. Até que as 4 novas bacias (Etapa Emergencial) a serem construídas estejam concluídas e a ETE 2 esteja apta a receber novas ligações, o empreendedor responsável por cada um destes 5 empreendimentos fará a **coleta e destinação do efluente gerado** pelo seu empreendimento, **com transporte até uma ETE licenciada** que possa recebê-lo. **Os custos serão de inteira responsabilidade de cada Empreendedor.**





Considerações Finais

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'ML' on the right.]




Considerações Finais

O presente plano foi elaborado em consenso pelo Grupo de Empreendedores, Corsan e Prefeitura Municipal de Xangri-lá.

Os investimentos que serão realizados pelo Grupo de Empreendedores tem como premissa a continuidade dos empreendimentos imobiliários no município de Xangri-lá, onde:

- a) Empreendimentos concluídos e em fase final de obras, com entrega programada para o final de 2021 terão plano específico de tratamento do esgoto até a conclusão das 04 bacias emergenciais previstas no Plano Emergencial, conforme detalhado nos slides anteriores;
- b) Empreendimentos em fase inicial de obras ou em fase de lançamento serão atendidos pela capacidade excedente da ETE2 após a conclusão de todas as bacias de infiltração ou pela solução definitiva a ser implantada pela Corsan até junho de 2024, conforme cronograma de adensamento das futuras construções.





Proposta para solução emergencial e futura

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE XANGRI-LÁ / RS

[Handwritten signature in blue ink]



Proposta para solução emergencial ETE FIGUEIRINHA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Solução Emergencial ETE FIGUEIRINHA

CORSAN executará 2 bacias de infiltração, com 1 hectare cada, que serão construídas na área da ETE Figueirinha.

CRONOGRAMA PROPOSTO PELA CORSAN:

Etapa	Responsável	fev'22				mar'22				abr'22				mai'22				jun'22				jul'22				ago'22				set'22				out'22				nov'22				dez'22			
		Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4	Ter 1	San 2	Ter 3	San 4				
Elaboração do Projeto de 2 Bacias na ETE Figueirinha	CCRSAN	35 dias																																											
Estudos Ambientais e env. op. para FEP/MP para LI	CCRSAN					60 dias																																							
Liberação da FE-AM para LI	FEPAM									20 dias																																			
Finalização do Cmp. env. e Enviz para Licitação	CCRSAN					21 dias																																							
Tratamento Interno de Licitação	CCRSAN									12 dias																																			
Finalização das Bacias	CCRSAN																									130 dias																			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Solução Futura

- **HIPÓTESE A:** CORSAN instala ETE pré-fabricada de 100 litros por segundo e o respectivo emissário até o ponto 3 do Rio Tramandai, **Desativação da ETE Figueirinha** (desviando o esgoto bruto, por bombeamento, para a ETE Pré-fabricada) caso o estudo do Professor Carlos Tucci seja favorável ao seu lançamento e seja aceito pela FEPAM.
- **HIPÓTESE B:** CORSAN adquire área (mais distante) com valores já estabelecidos (mais baratos), para a construção de uma nova ETE com tratamento por bacias de infiltração na quantidade necessária para atender esta demanda de 100 litros por segundo e com o respectivo emissário, **desativação da ETE Figueirinha**, caso o estudo do Professor Carlos Tucci não seja favorável ou que a FEPAM não aceite o licenciamento desse ponto 3.



Solução Futura

1. Corsan recebe o estudo do Prof. Carlos Tucci

Prazo: março/2022

2. Fepam manifesta-se oficialmente sobre a viabilidade ou não viabilidade para o lançamento do efluente tratado no Ponto 3 do Rio Tramandaí.

Prazo: abril/2022

3. Corsan decide, a partir da manifestação da Fepam, entre as hipóteses A ou B

Prazo: maio/2022

HIPÓTESE A

EMISSÁRIO PONTO 3, ETE COMPACTA PARA 100L/S,
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E
DESATIVAÇÃO DA ETE FIGUEIRINHA

- Estará totalmente concluído em JUNHO/2024


HIPÓTESE B

NOVA ETE 100L/S COM NOVAS BACIAS, EM ÁREA A
SER DESAPROPRIADA PELA PREFEITURA E
ADQUIRIDA PELA CORSAN, EMISSÁRIO E
DESATIVAÇÃO DA ETE FIGUEIRINHA

- Implantação em etapas, a partir de cronograma pré-estabelecido, sendo as 12 primeiras bacias em operação até JUNHO/2024
- Estará totalmente concluído em dez/2024

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page, including the name 'SUL' and various initials and scribbles.

ATIVIDADE	PRAZO
Término do projeto da ETE pré-fabricada, elaboração do TR e encaminhamento para processo licitatório	30/03/22
Assinatura de contrato, considerando que processo de licitação/contratação da ETE 1º módulo transcorra pelo rito normal – ETE pré-fabricada	30/09/22
Término da execução da ETE pré-fabricada 1º módulo	30/09/23
ETE pré-fabricada: início da operação	01/10/23
Entrada da solicitação da utilização faixa domínio no DAER – Ponto 3, EBE e emissário	15/01/22
Previsão de retorno do DAER com aprovação – Ponto 3, EBE e emissário	31/05/22
Conclusão do projeto da EBE e emissário – Ponto 3, EBE e emissário	31/06/22
Protocolo na Fepam dos estudos ambientais e solicitação de LPI – Ponto 3, EBE e emissário	31/03/22
Emissão da LPI pela Fepam (estimando análise de 4 meses) – Ponto 3, EBE e emissário	30/04/22
Assinatura de contrato para execução das obras da EBE e do emissário, considerando que processo de licitação/contratação transcorra pelo rito normal – Ponto 3, EBE e emissário	30/11/22
Término da obra da EBE e emissário – Ponto 3, EBE e emissário	30/06/24
Início da operação – Ponto 3, EBE e emissário	20/06/24
Desativação da ETE Figueirinha – Projeto	01/10/22
Desativação da ETE Figueirinha – assinatura do contrato	01/06/23
Desativação da ETE Figueirinha – término da obra e interligação do sistema	20/06/24
Desativação da ETE Figueirinha – início da operação	30/06/24










	Protocolo Atendimento	Data de Abertura	OS	Endereço
				Ligações com contrato assinado até 16/12/21
1	2021139106615	2/12/2021 15:59	15714123	XANGRI-LA, Avenida AVENIDA B - GREEN VILLAGE,3 E3, CASA 8
2	2021136352658	7/12/2021 09:12	15772013	XANGRI-LA, Rua RUA K SANTORINI I E II,165 LOTE 14 QUADRA M
3	2021141027417	7/12/2021 09:40	15772366	XANGRI-LA, Rua BELLSBEACH,208 M5
4	2021139067121	7/12/2021 11:33	15774871	XANGRI-LA, Rua ACESSO C - CELLEBRATION,3 E3
5	2021129901870	7/12/2021 15:42	15778960	XANGRI-LA, Rua DAS MARGARIDAS,745 Q o-2 L 1
6	2021138526981	8/12/2021 14:19	15790650	XANGRI-LA, Rua VIA DE CIRCULAÇÃO 4,9 A 9
7	2021139403636	8/12/2021 15:41	15791459	XANGRI-LA, Rua B - VILLAGGIO,4 I4
8	2021134389775	8/12/2021 16:20	15791999	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 9,909 Q 13 L 05
9	2021136127735	9/12/2021 15:23	15811537	XANGRI-LA, Rua ALAMEDA PLANETA,11
10	2021144652959	14/12/2021 10:35	15876082	XANGRI-LA, Avenida CENTRAL,1100 LOTE 12 - QUADRA 03
11	2021136525201	14/12/2021 10:46	15876252	XANGRI-LA, Rua ALAMEDA 1 - MALIBU,1 J1
12	2021141073818	14/12/2021 11:59	15876878	XANGRI-LA, Avenida DIAMANTE,1173 UNIDADE CONDOMINAL 01 / LOTE 01/ QDRA F
13	2021113749497	21/10/2021 10:43	15114448	XANGRI-LA, Rua RUA M SANTORINI I E II,27 casa 2
14	2021123943970	8/11/2021 14:59	15341552	XANGRI-LA, Rua VIA DE CIRCULAÇÃO 8,5 B
15	2021129943654	16/11/2021 11:50	15443687	XANGRI-LA, Rua ACESSO 2 - LAS PALMAS,167 q13 l 27
16	2021126953128	17/11/2021 14:39	15469017	XANGRI-LA, Avenida AVENIDA B - GREEN VILLAGE,18 D18
17	2021130771934	2/12/2021 13:47	15711660	XANGRI-LA, Rua G - VILLAGGIO,6 M6
18	2021135899191	2/12/2021 14:32	15712850	XANGRI-LA, Rua DAS FIGUEIRAS - BOSQUES,740 G8
19	2021132952596	2/12/2021 15:45	15713958	XANGRI-LA, Rua BELLSBEACH,26 L2
20	2021142908751	10/12/2021 16:13	15831231	XANGRI-LA, Rua E - PORTO CORONADO,166 N 2
21	2021139403636	13/12/2021 11:51	15851689	XANGRI-LA, Rua B - VILLAGGIO,2 I2
22	2021137207082	13/12/2021 14:45	15853981	XANGRI-LA, Rua RUA K SANTORINI I E II,3 m3
23	2021133661927	14/12/2021 14:18	15877719	XANGRI-LA, Rua ACESSO B - CELLEBRATION,11 L11
24	2021133661927	14/12/2021 14:30	15877826	XANGRI-LA, Rua ACESSO D - CELLEBRATION,8 I8
25	2021136296081	15/12/2021 10:58	15887191	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 6,600 Q9 L 21
26	2021138596376	16/12/2021 11:37	15904554	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 10,1002 QUADRA 15 LOTE 19
				Vistorias com protocolo até 16/12/21
1	2021148180709	14/12/2021 15:05	15878207	XANGRI-LA, Rua ALAMEDA MINIGOLF,15 Condomínio ONE
2	2021147416709	13/12/2021 11:32	15851470	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 3,325 Q17 L6
3	2021123387997	21/10/2021 09:29	15111355	XANGRI-LA, Rua RIO JACUI,1331 Quadra A Lote 30 Cond Enseada
4	2021125497439	26/10/2021 13:47	15179828	XANGRI-LA, Avenida DIAMANTE,1173 QUADRA G LOTE 1
5	2021126090162	27/10/2021 13:55	15200307	XANGRI-LA, Rua ACESSO I - VENTURA,86 G6
6	2021126186941	27/10/2021 16:28	15203025	XANGRI-LA, Rua ACESSO 10 - LAS PALMAS,246 q6 l 19
7	2021126953128	29/10/2021 10:17	15227734	XANGRI-LA, Avenida AVENIDA B - GREEN VILLAGE,18 D18
8	2021127791547	1/11/2021 12:04	15248120	XANGRI-LA, Rua BELLSBEACH,8 L1

[Handwritten signature and notes in blue ink, including the name 'Ana Carolina']

9	2021128300164	2/11/2021 19:35	15264786	XANGRI-LA, Rua ALAMEDA MALTA - ILHAS PARK,335 TERRENO Q K LOTE 10
10	2021132014375	9/11/2021 16:37	15367729	XANGRI-LA, Rua BELLSBEACH,57 J 11
11	2021137094921	22/11/2021 08:56	15534445	XANGRI-LA, Rua RUA K SANTORINI I E II,14 M14
12	2021138450134	24/11/2021 11:02	15584784	XANGRI-LA, Avenida AVENIDA B - GREEN VILLAGE,7 H7
13	2021138955104	25/11/2021 10:35	15601578	XANGRI-LA, Rua RUA D - GREEN VILLAGE,1 d1
14	2021140889652	30/11/2021 09:23	15666078	XANGRI-LA, Rua RIO TOCANTINS,100 fim da rua
15	2021142864071	3/12/2021 11:48	15723049	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 8,828 Q19 L06
16	2021142936380	3/12/2021 14:07	15724661	XANGRI-LA, Rua RIO JACUI,1331 QUADRA F LOTE 19 CONDOMINIO ENCEADA
17	2021143017761	3/12/2021 16:14	15725964	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 6,608 Q9 L25
18	2021143667227	6/12/2021 09:29	15739495	XANGRI-LA, Rua J - VILLAGGIO,5 QD B LOTE 05
19	2021144801377	7/12/2021 12:51	15776148	XANGRI-LA, Rua JAÇANA,951 E11
20	2021145213101	8/12/2021 08:25	15785057	XANGRI-LA, Rua PASSEIO DE LEIRIA,171
21	2021145458730	8/12/2021 14:28	15790742	XANGRI-LA, Rua BELLSBEACH,57 quadra J lote 11
22	2021145491053	8/12/2021 15:17	15791272	XANGRI-LA, Rua DA PRIMAVERA - CARMEL,70 A 7
23	2021146616811	10/12/2021 15:01	15830092	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 4,407 LOT 4 QUADRA 6\COND HORIZONTAL \RIVIEIRA II
24	2021147403747	13/12/2021 11:16	15851226	XANGRI-LA, Rua DA FONTE - CARMEL,42 E3
25	2021147416709	13/12/2021 11:32	15851470	XANGRI-LA, Rua CIRCULAÇÃO 3,325 Q17 L6
26	2021148107556	14/12/2021 13:08	15877125	XANGRI-LA, Rua ALAMEDA PLATAFORMA,12 LOTE H - NÚMERO CONDOMÍNIO 23
27	2021148107556	14/12/2021 13:13	15877148	XANGRI-LA, Rua ALAMEDA PLATAFORMA,21 LOTE H 11

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "M. A. R." and other illegible marks.